АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА
Скважина № SYN-031
Месторождение: Synthetic Field A
Дата окончания работ: 14.03.2023
Вид работ: Замена насоса (ШГН)
Причина остановки: снижение дебита, износ плунжерной пары, засорение приёмного клапана
Основание: анализ динамики дебита за 3 месяца
Тип насоса: ШГН 44-мм
Выполненные работы: подъём НКТ, замена насоса, ревизия клапанов, спуск на 1180 м
Заменены: плунжер, приёмный клапан, штанговая колонна (частично)
Подрядчик: СервисРемонт ООО
Продолжительность: 6 суток
Стоимость: 46 500 USD
Дебит нефти до ремонта: 21,4 м3/сут
Дебит нефти после ремонта: 28,9 м3/сут
Обводнённость до: 78 %
Обводнённость после: 76 %
Давление на устье: 14 атм
Простой: 9 суток
Инженер: Гасанов Р.А.
Результат: восстановление подачи, режим стабильный
Рекомендация: контроль динамического уровня через 30 дней